

监 理 日 记 (安 装)

日期: 2017 年 3 月 21 日

星期: 二

工程名称: 湖州解泰柯城 160MW 生态公园

天气:

气温:

 监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查设备钻机打孔
2. 巡视检查桩基浇筑, 桩基浇筑时作业人员未戴安全帽, 要求中易公司管理人员做好现场安全工作, 保证作业人员安全着装。
3. 桩基浇筑时振捣不符合要求, 振捣时间短, 要求中易公司, 做好振捣工作。

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司现场打孔 170 个, 5 人工作, 合计 741 个
2. 中易公司浇筑桩基 163 个 现场作业人员 2 人
合计浇筑 $270 + 163 = 433$ 个

 其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):