

监 理 日 记 (电 气)

日期: 2017 年 3 月 21 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 5-15

工程名称: 湖州杭泰柯城160MW光伏生态公园

监 理 工 作 情 况

巡查工地情况, 1. 配电楼电缆沟回填夯实中, 二楼开始打
槽预埋线管和控制箱
2. SVG楼在回填中, 3. 主控综合楼也在回填, 线路
预埋中.
4 浪涌保护器折模.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

德
系
公
司

1. 配电楼开始管线和控制箱的开槽和预埋.
2. 主控楼和综合楼的管线和开关箱也在预埋中.
3. SVG楼的接地网在回填中.
4. 事故油池旁避雷针接地网全部焊接完成.
5. 浪涌管外接地新雷焊接完成. 未防腐处理.

其 它 事 项

配电楼二楼交叉作业有较大安全隐患, 高空砌墙, 下面
开槽埋管, 以和施工队安全员协调沟通, 整改, 确保安全施
工.

本日现场监理人员: 申景鹏 张忠 李恒远 程侃和 丁新

记录人: 丁新

总监 (总监代表): 李恒远