

监 理 日 记(安装)

B7

日期: 2017 年 3 月 24 日

星期: 五

工程名称: 徐州新泰栢城 160MW 炉内公司

天气: 中雨

气温: 14-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查 15MW 炉基流雨 (24) 2. 巡视检查 炉基钻孔情况 (24) 3. 巡视检查发现 炉基预埋件螺栓安装不符合要求 通但预埋件螺栓不在一条直线上。 4. 下午大雨 14:00 升压试验全。15:00 岩状区例全。	
施 工 情 况	承包单位 中 易 公 司	施工内容及进度 24 中易公司 炉基流雨、钻孔钻孔、支模 和浇筑。合计 37 人施 2。 下午大雨
其 它 事 项		
本日现场监理人员 申景鹏、孙和平、张兵、陈松、李中旺		
记录人: 孙和平		总监 (总监代表): 李中旺