

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 3 月 25 日

星期: 六

工程名称: 濮州-临濮新城160MW生态公园

 天气: 晴
 气温: 19-10℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查中易2台钻机钻孔情况 2. 巡视检查桩基浇筑情况 3. 现场旁站因下雨部分桩基塌孔清孔作业。 4. 巡视测量放线情况 5. 要求中易公司 振捣、提笼、和预埋件安装由专人负责。	
施 工 情 况	承包单位 中易公司	施工内容及进度 1. 中易公司桩基浇筑11人施工, 振捣、提模7人, 随提随拌2人, 钻孔施工2台台钻机4人施工, 放线放点3人, 管理4人, 合计40人 2. 今日钻孔260个, 浇筑188个 合计: 钻孔: 1227个 浇筑 831个
其 它 事 项	本日现场监理人员: 申景鹏、孙和平、付兵、陈松、李顺生 记录人: 孙和平 总监(总监代表): 李顺生	