

监 理 日 记(安装)

日期: 2017 年 3 月 26 日

星期: 日

工程名称: 湖州·德泰新城 160MW 生态公园

天气: 晴

气温: 19-5°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查 = 台钻机钻孔 2. 巡视检查桩基浇筑情况 3. 巡视检查墙孔清理清孔工作 4. 巡视检查拆模后质量, 发现桩基拆模后有裂缝 要求施工单位整改。(监理通知单要求整改)	
施 工 情 况	承包单位 中 易 公 司	施工内容及进度 1. 中易公司桩基浇筑 9 人, 拆模 3 人, 支模 3 人 搅拌 2 人, 清孔 4 人, 钻孔 4 人, 放线 3 人, 合计施 工人数 34 人。 2. 今日钻孔 164 个, 灌注桩数 84 个
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 钟景明、孙和平、陆兵、陈松、李恒俊		
记录人: 孙和平		总监 (总监代表): 李恒俊