

监 理 日 记 (电 气)

日期: 2017 年 3 月 26 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 3-20°

工程名称: 锦屏山抗暴村160MW光伏生态公园

监 理 工 作 情 况

工地巡查: 1. 配电柜-柜电缆沟二次也在开挖中。
 2. 浪涌保护器基础电缆沟模板绑扎中。
 3. 消防水池水泵房模板钢筋绑扎中。
 4. 事故油池回填中。
 5. 主控楼室外接地中, 发现有安全隐患, 以现场解决。
 6. SVG室外基础接地线材料焊当, 接地极刻痕中。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德亨公司

SVG室外和事故油池接地连接成功, 以回填。
 检查符合设计规范要求。浪涌区和主变区接地连接。
 局部电阻测试, SVG避雷针 6.66Ω 测试 0.15Ω
 接驳后验收测试合格。

其 它 事 项

因天气原因, 今天天气不错, 业主, 总监要求晚上有一个人值班以加忙。负责排油和安全管理。

本日现场监理人员

申建明, 张松, 李恒德, 和绍和, 丁朝

记录人: 张松

总监 (总监代表): 李恒德

江苏省建设厅监制