

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 3 月 27 日

天气: 晴

星期: -

气温: 20-15℃

工程名称: 缙州柏森柯城 160MW 光伏生态园

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巡视检查 中易 钻机 钻孔 情况 2. 巡视检查 桩基 浇筑 情况 3. 巡视检查 桩基 塌孔 清孔 质量 4. 巡视检查 发现 15MW 北侧 油菜地 4 个 桩孔 深不足 1 米 停止 浇筑 重新 钻孔.
----------------------------	--

承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中易公司 两台 钻机 钻孔 钻孔 数量 148 个 合计: 1539 个 2. 中易公司 浇筑 桩基 人数 37 人. 浇筑 数量 148 个 为 1063 个 合计: 1063 个

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	申景鸣 孙日和 张兵 陈松 李顺成
记录人:	孙日和
	总监 (总监代表): 李顺成