

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 28 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 19 - 8 °C

工程名称: 湖州航泰桥城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查 中易建设公司钻机钻孔情况 2. 巡视检查 桩基浇筑情况 3. 巡视检查 墩孔桩基情况 4. 与业主付工、黄工清查今天钻孔与浇筑数量 5. 现场检查 - 桩基检测与孔深不符合要求不评浇筑	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		中易建设公司 钻孔 2 台钻机 4 人施 2. 桩 基浇筑 2 人, 其他 9 人施 2 今日钻孔数量: 244 合计: 1783 个 浇筑数量: 142 合计 1205 个
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 孙和平		
总监 (总监代表): 李恒成		