

# 监 理 日 记(电气)

日期: 2017 年 3 月 28 日

天气: 中雨

星期: 二

气温: 7-17

工程名称: 湖州杭泰村160MW光伏生态公园

|                            |                                                                   |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 检查验收宅间设备基础接地线情况, 设备情况<br>2. 检查配电室二楼线管敷设质量<br>3. 审查鲲鹏施工队进场资质和证书 |                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br><br>德<br>高<br>集<br>团                                      | 施工内容及进度<br><br>1. 中午由于下雨未施工<br>2. 下午通讯电气施工 6 人<br>3. 宅间接地线焊接防腐 2 人 焊机一台 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 通知鲲鹏施工队人员进场后已行技术与安全交底                                             |                                                                         |
| 本日现场监理人员: 曹鹏 陈松 陆兵 程绍和 李恒强 |                                                                   |                                                                         |
| 记录人: 曹鹏                    |                                                                   | 总监(总监代表): 李维军                                                           |