

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 3 月 29 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 22-7℃

工程名称: 锦州市锦泰新城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查15MW光伏区两台钻机钻孔情况 2. 巡视检查15MW光伏区桩基浇筑情况 3. 巡视检查15MW光伏区模板安装情况 4. 巡视检查光伏区拆模情况 5. 检查光伏区之桩基发现3个桩基孔深不符合要求,底部有卵石.要求用另一台钻机重新钻孔.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 中易建设公司光伏区两台钻机钻孔施工,人数4人 钻孔数148个 总数:1931个 2. 中易建设公司光伏区浇筑桩基人数22人 浇筑数192个 总计 1397个
其 它 事 项		
本日现场监理人员 申景明、孙佰和、付兵、陈松、李恒臣		
记录人: 孙佰和		总监(总监代表): 李恒臣