

监 理 日 记(安装)

B7

日期: 2017 年 3 月 30 日

星期: 四

天气: 小雨

气温: 18-7℃

工程名称: 徐州海泰柯城160MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午停工 (因下雨) 2. 下午 中易建设公司两台钻机/钻机作业现场巡查 /钻机情况, 施工因雨较难。 巡查中易建设公司桩基沉网情况, 因雨大沉网号 较少。 巡查检查, 发现中易公司光伏支架乱堆放, 未 做好成品保护。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="343 1176 486 1220">承包单位</th><th data-bbox="486 1176 1339 1220">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="343 1220 486 1646"></td><td data-bbox="486 1220 1339 1646"> 下午中易建设公司两台钻机/钻机作业, 4人 施工, 一台钻机钻头掉。钻机336个 合计 1967个 中易建设公司进行桩基沉网施工, 工人冒雨 作业, 15人沉网。沉网84个 合计 1481个 </td></tr> </table>	承包单位	施工内容及进度		下午中易建设公司两台钻机/钻机作业, 4人 施工, 一台钻机钻头掉。钻机336个 合计 1967个 中易建设公司进行桩基沉网施工, 工人冒雨 作业, 15人沉网。沉网84个 合计 1481个
承包单位	施工内容及进度				
	下午中易建设公司两台钻机/钻机作业, 4人 施工, 一台钻机钻头掉。钻机336个 合计 1967个 中易建设公司进行桩基沉网施工, 工人冒雨 作业, 15人沉网。沉网84个 合计 1481个				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	申景鸣、杨百和、张兵、陈松、李恒佳				
记录人: 杨百和	总监 (总监代表): 李恒佳				