

监 理 日 记(电气)

日期: 2017年3月30日

星期: 四

工程名称: 豫州杭泰

天气: 小雨

气温: 10-19℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查配电楼, 电线保护管隐蔽质量,
2. 检查配电楼开关柜基础槽钢焊接质量, 使用水平尺和红外线水准仪.
3. 检查主控楼屋面避雷焊接质量.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德
亨
集
团

1. 线管敷设, 固定, 隐蔽 4人
2. 主控楼避雷网焊接, 2人, 焊机1台
3. 开关柜基础槽钢焊接 4人

其
它
事
项

本日现场监理人员

李景鹏, 叶兵, 陈松, 程银和, 李顺成

记录人:

李景鹏

总监 (总监代表):

李顺成