

监 理 日 记(电气)

日期: 2017年3月31日

星期: 五

工程名称: 徐州杭泰

天气: 阴

气温: 12-18℃

监 理 工 作 情 况

1. 组织召开监理例会, 听取下周工作部署.
2. 光伏支架 FZ007 阵列开始试装.
3. 配电楼配电箱安装.
4. 鲲鹏施2队进场, 开始钻孔.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. FZ007阵列试装支架 8人.
2. 配电楼施2配电箱 6人.
3. 配电楼基础槽钢两天没人施工.

其 它 事 项

业主因总, 交待: 监理要加强现场管理, 及时发现
问题并解决问题. 要和各方积极沟通, 处理好问
题.

本日现场监理人员

李鲲鹏 陆兵 李恒斌, 程强和, 陈松

记录人: 李鲲鹏

总监 (总监代表):

李鲲鹏