

监 理 日 记(电 气)

B7

日期: 2017 年 3 月 4 日

星期: 六

天气: 小雨

气温: 10℃ ~ 19℃

工程名称: 德州杭泰柯城 160MW 光伏 4 号车间

监 理 工 作 情 况	早晨. 施工现场检查. 1. 主变基础预埋件安装及接地引上线敷设安装检查. 预埋件对及安装均符合设计及规范要求. 接地引上线安装符合设计及规范要求. 2. 消防水泵房基础接地线及接地板预埋安装检查. 接地板及接地线埋深 4 米 5 (4.5m) 以下埋深及焊接. 防腐均符合设计及规范要求. 基础已完成回填. 下午. 施工现场检查. 临时用电. 检查. 接地现象已整改. 隐患已消除.	
施 工 情 况	承包单位 德 泰 公 司	施工内容及进度 1. 消防水泵房基础已回填完成. 2. 主变基础接地线引上线已敷设完成. 3. 配电装置楼一层电气管沟开始钢筋预制.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李建设. 孙新伟. 陈松. 张广浩. 张兵. 李恒德 记录人: 孙新伟 总监 (总监代表):		