

监 理 日 记 (土 建)

日期: 2017 年 03 月 05 日

天气: 小雨

星期: 天

气温: 12°-6°

工程名称: 苏州太湖新城中央商务区

监 理 工 作 情 况	1. 巡视滤波装置基础及避雷针基础开挖。 复测避雷针基础标高与±0.00相差1.2米, 继续开挖。 2. 旁站主控楼一层飘窗窗台砼浇筑, 并对振捣方法及砂 石材料配合比做旁站要求。 3. 依据图纸设计对配电楼一层电缆沟支模及洞口 预留做对比检查。 4. 复测配电楼二层预留洞口位置标高与设计相差10mm。 重新抬高圈梁位置并重新砌砌体及支模。	
施 工 情 况	承包单位 德 京 公 司	施工内容及进度 1. 滤波装置基础及避雷针基础开挖。 2. 主控楼一层飘窗窗台砼浇筑。 3. 配电楼一层电缆沟支模板。 4. 配电楼二层控制楼预留洞口窗台圈梁 砌体重新砌砌体及支模。
其 它 事 项	经巡视现场配电楼D-E轴一层窗口位置及百叶窗位置均 预留。 (建设方现场)	
今日现场监理人员: 张浩、孙新伟、陈松、李强、李恒德、李健		
记录人: 张浩		总监 (总监代表):