

监 理 日 记 (电 气)

日期: 2017 年 3 月 5 日

天气: 小雨
气温: 10°C - 20°C

星期: 日
工程名称: 徐州新泰利城 160MW 光伏生态公园

监 理 工 作 情 况

早晨. 施工现场巡视.

1. 西配电楼一层电缆沟沟壁钢筋预制. 模板预制.
经查看预埋洞口已留出标高及数量符合设计要求.

2. 照明配电箱. 开关箱及检修箱. 材料进场检验.
外观良好 < 尺寸和合格证资料符合要求时一起
报上. 数量目前图纸为 25 台. 数量有可能会根据现
场实际情况最终确定. 尺寸也可按现场实际情况调整.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德
京
公
司

1. 西配电楼一层电缆沟沟壁钢筋. 模板预制.
2. 照明配电箱. 检修箱. 开关箱. 材料进场
报验.

其 它 事 项

电气图纸审阅:

1. 西配电楼风机预留洞位置符合图纸设计要求.
2. 西配电楼一层电缆沟预留洞口位置在土建图
纸上有注明. (电气图纸内无明确) 参照土建图纸预留
已确认位置.

本日现场监理人员: 朱建设 孙新伟 陈松 张广浩 张兵 李恒德

记录人: 孙新伟

总监 (总监代表):