

监 理 日 记(电 气)

日期: 2017年3月6日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 5℃-15℃

工程名称: 德州·裕泰柯成160MW光伏综合项目

监 理 工 作 情 况	早晨施工现场巡查: 1. 配电装置楼一层电缆沟模板预制检查(沟壁) 沟底土建检查: 预埋接地扁铁检查. 沟壁混凝土浇筑完成后对接地扁铁沿电缆沟 长度敷设. 最终与引下线连接通过钉接地 主干网. 2. 临时用电电缆线已架空. 确保用电安全. 因下小雨路面积水较严重. 所有临时用电电缆架空 使用	
施 工 情 况	承包单位 德 京 公 司	施工内容及进度 1. 配电装置楼一层电缆沟模板预制通长 接地扁钢敷设. 预埋管(线)管内敷设 安装已完成 2. 现场临时用电检查.
其 它 事 项	配电楼预埋槽钢焊接中.	
本日现场监理人员: 朱建设. 孙明伟. 陈松. 张广浩. 张兵. 李艳德		
记录人: 孙明伟		总监(总监代表):