

监 理 日 记(电气)

日期: 2017 年 3 月 7 日

天气: 晴
气温: 5-16°

星期: 二
工程名称: 绍兴杭甬村 160MW 光伏生态公司

监 理 工 作 情 况

- 一. 巡查工地, 配电楼二层梯钢焊接因停电未能施工.
- 二. 主变接地回填中.
- 三. 避雷室外开挖中.
- 四. 主控楼、综合楼因停电, 清理梯模中.
- 五. 楼梯扶手以整改结束.
- 六. 下午三方联合安全大检查, 问题以纪要发布.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德系公司

配电楼二层预埋梯钢和接地线, 大面称也按标高水平焊接完成.
主变回填未完成.
避雷室外基本挖好.

其 它 事 项

上午施工队 监理安全大检查, 所发现的问题以通报整改. 星期四在验收.

本日现场监理人员

张冬 张广浩 李恒德 陈松

记录人: 陈松

总监 (总监代表):