

监 理 日 记(电气)

日期: 2017 年 3 月 9 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5-18

工程名称: 绍兴柯桥 160 MW 光伏生态公园

监 理 工 作 情 况

1. 巡查工地施工情况及安全整改情况.
2. 配电楼继续焊接槽钢和接地所腐
3. 电缆避雷电缆沟测量放线中(垫层上面)
4. 主控楼、综合楼、管架开关箱预埋中.
5. SVG 楼电缆沟模板固定中.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德
京
公
司

槽钢和预埋钢板中, 水平测量发现有
水平面有误差情况, 以通知整改。
主控楼、综合楼还在预埋管线和开关箱中。

其 它 事 项

安全设施有所好转, 安全意识有所提高
修建光伏区测量基准点, 因未找到基准点坐标, 已明天
业主提供。

本日现场监理人员 张广浩、张东、李恒德、陈永

记录人: 陈永

总监(总监代表):