

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年4月1日

天气: 17-7℃

星期: 六

气温: 晴

工程名称: 德州能泰机械160MW发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查中易建设公司桩基浇筑情况 2. 巡视检查中易建设公司两台钻桩机钻孔情况 3. 巡视检查德京公司新复基础开挖 4. 巡视检查中易建设公司光伏区支架安装 5. 与甲方同意, 施工现场确认 FZ-004区新复位置. 6. 支架安装检查中发现一桩基预埋锚栓短, 安装一个锚栓即不能满锚.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	1. 中易建设公司两台钻桩机钻孔4名以施工共 钻孔. 153个 合计 2388个 2. 中易建设公司光伏区桩基浇筑. 浇筑204合. 1725 3. 中易公司光伏区支架安装 4. 光伏区德京公司新复基础开挖.	
其 它 事 项	1) 回弹仪检测桩基混凝土强度 24. 22. 28 26 30 均值26 2) 主体结构后, 桩基桩头开裂, 主要是预埋件安装不符合要求和强力锚固造成.	
本日现场监理人员: 申景明 孙日和 陈松 李顺佳		
记录人: 孙日和		总监 (总监代表): 李顺佳