

监 理 日 记(安 暖)

日期: 2017 年 4 月 10 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 19-5℃

工程名称: 衢州锦泰栎城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午下雨未施工, 下午正常施工 2. 巡视检查光伏区一台箱机钻孔情况 3. 巡视检查光伏区浇筑混凝土情况 4. 要求中易公司做好成品保护(下雨) 5. 成品支架堆放现场混乱	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 下午中易建设公司一台箱机钻孔, 钻孔32个合计3486元 2. 中易建设公司浇筑基座150个合计3115元 3. 中易建设公司光伏区支架安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	申景明、孙和平、张兵、陈松、张东荣、李树军	
记录人: 孙和平	总监(总监代表): 李树军	