

监 理 日 记 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 11 日

星期: 二

工程名称: 扬州机场

天气: 多云

气温: 11-15°

监 理 工 作 情 况	1. 配电室地面浇筑复核柜基础标高与水 平度, 检查结果符合设计文件及规范要求; 2. 检查配电母线管隐蔽质量 3. 检查组件安装质量. (试装二组)	
施 工 情 况	承包单位 德高公司 中易建设	施工内容及进度 1. 德高, 技术员 2 名, 全站仪一台 2. 建筑电气管线管隐蔽 2 人, 固定 位置合格, 埋管深度符合要求 3. 组件安装 6 人, 2 具若干
其 它 事 项	收到建设单位传来调开吴站, 电气装置, 接地 施工图. 今天组件开始安装.	
本日现场监理人员 申景鹏, 陈松, 程绍和, 李恒德, 史勇, 傅方军		
记录人: 申景鹏		总监 (总监代表): 李恒德