

监 理 日 记(土 建)

日期: 2017 年 04 月 12 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 19° ~ 10°

工程名称: 徐州东港新城 160MW 光伏生态园

监 理 工 作 情 况

1. 巡视升压站门已土方开挖.
2. 巡视SVG墙体砌筑及室外电缆沟砌筑.
3. 巡视配电楼一层墙面抹面施工及二层室内墙体抹面施工.
4. 复核3#避雷针基础收线.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

德
京
公
司

1. 升压站门已土方开挖.
2. SVG室墙体砌筑.
3. SVG室外电缆沟砌筑.
4. 配电楼: 二层室内墙体抹面施工. 一层室内墙体抹面.
5. 3# ~~避雷~~避雷针基础收线施工.

其 它 事 项

按业主要求, 要求升压站门已不按设计深度开挖, 以开挖至原土持力层为深度控制.

本日现场监理人员

申景明、孙颖、程和平、孙强、陈松、李恒德

记录人: 孙颖

总监 (总监代表):

李恒德