

监 理 日 记(电气)

日期: 2017 年 4 月 13 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 11-25℃

工程名称: 衡阳市松栢城 60MW 光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 整理上传云平台. 管理策划文件. 2. 主控楼电气元件进场. 检查电动机新吸顶灯. 3. 检查验收. 配电楼接电和避雷. 4. 检查 F-2 18 区浇筑质量.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 建筑电气施工人员 6 人. 焊机一台. 2. 现场钻孔机五台. 3. 浇筑人员 37 人 4. 组体安装 14 人.
其 它 事 项	业主冯波将电气蓝图全部收回. 理创未盖章	
本日现场监理人员: 申东鹏, 张兵, 张万来, 程绍秋, 陈松, 李恒德,		
记录人: 申东鹏		总监 (总监代表): 李恒德