

监 理 日 记(电气)

日期: 2017年4月14日

天气: 多云

星期: 五

气温: 14-27℃

工程名称: 淮阴市新城60MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 组织召开监理例会.
2. 巡视 FZ017区~FZ018区钻孔质量与进度.
3. 检查 FZ006区组件安装质量, 文明施工不到位.
现场丢弃垃圾, 纸箱和配件情况严重.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏建设集团施工队钻孔四台, 人员8人
中易建设有限公司组件安装14人, 安装支
架32组, 组件7组.

其
它
事
项

1. 鲲鹏建设现场攪拌站, C30混凝土配合比
公示牌显示的配合比不多, 要求更换, 必须是从
商砼站提供的配合比.

本日现场监理人员

李学鹏, 李恒强, 王兵, 杨德秋, 陈松, 叶万荣

记录人: 李学鹏

总监 (总监代表): 李学鹏