

监 理 日 记(电气)

日期: 2017年4月15日

天气: 晴

星期: 六

气温: 18-30℃

工程名称: 湖州杭泰柯城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查 FZ010.-012.-017 桩孔质量, 有孔深不够和漏孔的情况. 现场要求机组人员回桩和补桩. 2. 检查 FZ007 区组件安装质量, 测量组件电压 4.1V 3. 检 FZ-010.-015 区桩基础浇筑质量, 提醒清孔和清水, 提告 5 问题. 4. 旁站检查 FZ017 箱变基础浇筑. 验筋. 验模.	
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏公司 中易公司	施工内容及进度 1. 现场钻机 6 台. 2. 鲲鹏公司浇筑人员 20 人 3. 箱变基础施工 2 人 7 人
其 它 事 项	中午开美站. 安全检查和质量检查. 晓万荣离开项目. 向公司要人	
本日现场监理人员: 李恒德, 李恒德, 程振和, 陈松, 晓万. 记录人: 李恒德 总监 (总监代表): 李恒德		