

监 理 日 记(安装)

日期: 2017 年 4 月 16 日

星期: 日

天气: 晴阴小雨

气温: 19-29℃

工程名称: 徐州新泰柯城 160MW 发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡检检查光伏区 F2-017 F2-018 区柜基浇筑情况
2. 巡检检查光伏区 F2-017. F2-018. F2-019 桩孔情况
3. 巡检检查发现一批入笼钢筋不符合要求, 长度不符合要求 15m. 退场更换 1.8m 钢筋笼.
4. 现场预埋件安装偏差用倍较大, 要求中易建设公司整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设公司柜基浇筑 21 个, 南区中易公司浇筑柜基 210 个 合计 382 个
2. 中易建设公司两台炉机钻孔.

其
它
事
项

退场 1.5m 钢筋笼作为 1.8m 桩孔备用钢筋笼.

本日现场监理人员

申景鸣、杨和平、张兵、陈松、李卫华

记录人: 杨和平

总监 (总监代表): 李卫华