

监 理 日 记()

日期: 2017年4月16日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 18-27℃

工程名称: 徽州杭泰

监 理 工 作 情 况	1. 旁站 监理 FZ-010区, FZ-016区桩基础浇筑. 个别孔内有积水和淤泥. 监督清孔后浇筑. 2. 检查 打桩机 施工 质量. 3. 使用混凝土回弹仪对 FZ1P区浇筑桩进行强度测试. 回弹弹值为平均 28.	
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏集团.	施工内容及进度 1. 基础浇筑 28人. 铲车四部运料 2. 钻孔机四台. 机手六个. 辅助人员四个
其 它 事 项	1. 下雨期间. 继续施工. 道路湿滑. 行车存在安全隐患. 2. 下达 008号. 工作联系单. 要求开展安全自查自纠.	
本日现场监理人员	申景鹏 李恒德, 程晓和. 陈松. 陆兵	
记录人: 申景鹏	总监 (总监代表): 李维军	