

监 理 日 记 (12号)

日期: 2017年4月17日

星期: 一

工程名称: 维圩圩航路

天气: 晴

气温: 16-14℃

监 理 工 作 情 况	1. 验收箱、逆变基础钢筋、模板、预埋件、高低差、2毫米、满足要求、位置偏差较大、已监督整改 2. 见证对中易建设有限公司、鲲鹏、平设有限公司、施2的支架基础抗做拉拔试验、F2001-F2-00P有部合格、F2-014有两根杭不合格、拉拔系数为1840kg、设计要求、2800kg	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 中午有阵雨、现场除渭北人员外、无其它施2、杭孔机械正常施2
其 它 事 项	签署两份罚单、书写平拉记录	
本日现场监理人员: 李景鹏 程强和 陈松 史兵 李恒德 记录人: 李景鹏 总监 (总监代表): 李恒德		