

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年4月18日

星期: 二

工程名称: 湖州解家柯城160MW发电项目

天气: 晴

气温: 15-28℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查汽机区 F2-018 区柜基坑内情况 2. 巡视检查拆模后成品柜质量 3. 现场检查 F2-018 区西侧柜机被撞坏, 要求 中易建设有限公司做好成品保护 4. 巡视检查铅机铅孔情况。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 中易建设公司 柜基坑内西侧柜基 180 个 合计 594 个 2. 中易建设公司 三台铅机铅孔, 铅孔 36 个 合计 1596 个
其 它 事 项	因顺中雨建议中易建设先把 F2-018 区 12 组汽机坑内	
本日现场监理人员: 申景明、孙和平、张兵、陈松、李恒成		
记录人: 孙和平		总监 (总监代表): 李恒成