

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月18日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15-28℃

工程名称: 徐州东站

监 理 工 作 情 况

1. 召开专题会议, 对各施工班组进行技术与安全交底
2. 巡查光伏区支架基础浇筑, 监督排水清孔
现场发现钢筋不合格, 要求立即更换并提出严厉批评.
3. 检查支架安装质量.

承包单位	施工内容及进度
昆鹏公司	浇筑 40人, 发电机一台, 运输车四台. 支架安装 8人, 安装 21组.

其它事项

本日现场监理人员: 申景鹏, 程振松, 陈松, 李德强

记录人: 申景鹏 总监 (总监代表): 李德强