

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 19日

星期: 三

工程名称: 徐州机场

天气: 小雨

气温: 16-27

监
理
工
作
情
况

1. 到钢筋制作场. 检查钢筋. 制作质量. 发现一之主筋长度不足. 二之绑扎质量不好.
2. 旁站监理 16区箱变基础混凝土浇筑. 验收模板. 钢筋.
3. 检查钻孔质量.
4. 检查浇筑质量.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 冯昆鸣 钢筋制作人员 4人 每天制作 100个. 浇筑人员 40人
- 2.

其
它
事
项

17:30 已研质量是照碰头会.

本日现场监理人员

申昆鸣, 李恒德, 陈松, 程绍和

记录人: 申昆鸣

总监 (总监代表): 李维平