

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 4 月 2 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 23-7℃

工程名称: 湖州船务柯W160MW发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查桩基浇筑情况
2. 巡视检查一台钻机钻孔情况
3. 巡视检查光伏区支架安装情况
4. 与甲方和中易建设公司以现场确认钻孔和浇筑数量.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设公司一台钻机钻孔(另一台钻机坏)
钻孔110个, 4人合计钻孔2117个
2. 中易建设公司桩基浇筑22人浇筑243个合计1943个
3. 中易建设公司光伏区支架安装, 部分预埋件
不符合要求不许安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景明、程日和、张兵、陈松、李军生

记录人:

程日和

总监(总监代表):

李军生