

监 理 日 记()

日期: 2017年4月20日

星期: 四

天气: 小雨

气温: 16-26℃

工程名称: 濮阳市松林新城160mw.

监
理
工
作
情
况

1. 检查中易公司第7阵列组件安装
由于没有组织, 技术交底. 施工人员对质量
要求不甚了解. 组件安装不符合规范
要求. 已通知相关负责人要求整改.
2. 由于鲲鹏公司钻孔深度不符合要
求. 下监理通知单要求工日内整改

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

支架安装 6人. 组件安装 4人
现场钻机 6台. 日工作量 140个
现场浇筑 132桩.

其
它
事
项

缺人问题. 前三天未到岗. 已向五司汇报.

本日现场监理人员

李恒强, 程银和

记录人: 李恒强

总监 (总监代表): 李雅军