

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年4月22日

星期: 六

天气: 阴

气温: 11-23℃

工程名称: 湖北机务段TCK-601MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视过程中发现的问题: 1. 施工人员有没带安全帽. 2. 检查桩孔深度大部分都按要求达到深度. 3. 浇筑前清孔后浇筑. 4. 检查浇筑质量.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	能 鹏 公 司	今天施工单完成浇筑. 340组. 钻孔机械1台.	
其 它 事 项	中景鹏. 李恒德. 程综合. 徐耀生. 谭瑞宝		
本日现场监理人员		总监 (总监代表): 李瑞平	
记录人: 谭瑞宝		江苏省建设厅监制	