

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 4 月 23 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 11-25℃

工程名称: 德州能泰柯尔 160MW 发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场检查中易建设有限公司光伏区 F2-018、F2-019 区桩基情况
2. 现场检查中易建设有限公司 3 台箱机桩孔施工
3. 检查中易建设公司光伏区模架安装质量
4. 光伏区 F2-017 区一桩基被撞断, 要求中易建设公司砸掉重做此桩基。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设有限公司光伏区 F2-018、F2-019 区桩基情况, 浇筑 204 个 合计 4169 个
2. 中易建设有限公司 3 台箱机桩孔施工 2 个桩孔 136 个 合计 5196 个

其 它 事 项

中易建设有限公司回复模架安装质量通知单一份。
(Q2HT-2HJL-ZL-011)号

本日现场监理人员

申景鸣 孙石和 徐耀生 谭伟 李恒生

记录人:

孙石和

总监(总监代表): 李恒生