

监 理 日 记()

日期: 2017年4月25日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 16-22°

工程名称: 常州机务林场 60MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	监理现场巡检情况、 1. 检查桩深、安排清孔、清水、及挂线的平衡 2. 施工人员个另的没带安全帽。 3. 要求施工单位 24h 时后拆模。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	角昆 鹏 公 司	钻孔机 2 台。 铲车 4 台。 振动棒 2 台。 施工人员 38 人。 完成浇筑 240 根
其 它 事 项		
本日现场监理人员	申景鹏 李恒德 程绍金 徐辉生 谭绪宝	
记录人: 谭绪宝	总监 (总监代表): 李恒德	