

监 理 日 记()

日期: 2017年4月25日

星期: 二

天气: 阴转小雨

气温: .

工程名称: 徐州杭泰柯成160MW光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 检查旁站1.2^楼 SVG室拆模情况.
2. 主控楼涂料腻子质量检查.
3. 主变溢油管道铺设检查.
4. 配电楼、主控室部分柜进场检查.
5. 配电楼避雷针基础浇筑旁站.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德
系
公
司

1. 1.2^楼 SVG室地面拆模.
2. 配电楼、控制楼室内墙面刮腻子.
3. 配电楼、控制楼接地线焊接.
4. 主变溢油输送管道铺设.
5. 配电楼室内电缆沟支架安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

周景明、程伟红、谭诺宁、李恒德

记录人:

徐明生

总监 (总监代表):

李付军