

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 26 日

星期: 三

天气: 小雨

气温: 12-19℃

工程名称: 衢州 杭泰和成 160MW 发电工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 检查配电楼二楼线管铺设问题, 部分线管铺设标高超限, 已督促整改。 (2) 督促检查电气设备安装队对基础标高的检测, 符合要求。 (3) 综合楼一楼浇筑检查, 钢筋尺寸、间距符合规定。 (4) 进场开关柜外观检查, 符合要求。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	德高公司	(1) 电气安装施工单位来现场检测设备基础。 (2) 主变接油管道焊接。 (3) 配电楼一楼电缆沟支架安装, 二楼地面清扫。 (4) 配电楼开关(柜)柜部分进场 (5) 综合楼一楼地面浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	申景鹏、程绍和、谭浩宝、李以保	
记录人:	徐祥胜	总监(总监代表): 李以保