

监 理 日 记(安装)

日期: 2017年4月27日

星期: 四

工程名称: 德州陵城160MW光伏光电项目

天气: 阴转晴

气温: 9-20℃

监
理
工
作
情
况

1. 申巡视检查 中易建设有限公司光伏区F2-019区桩基沉洞
2. 巡视检查 中易建设有限公司一台桩机补桩情况
3. 因昨天雨大, 部分桩基内积水较多, 堵孔现象, 要求中易建设公司做好抽水清孔工作。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设有限公司沉洞桩基182个合计。
2. 中易建设有限公司一台桩机补桩施工
3. 中易公司邵弘人员拆模板、支模板。

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景明、孙和平、谭浩金、徐耀生、李国伟

记录人: 孙和平

总监(总监代表): 李国伟