

监 理 日 记()

日期: 2017年4月27日

天气: 多云
气温: 9°-20°

星期: 9
工程名称: 德州杭泰柯城160mm光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查现场情况 1. 检查孔深, 要求清孔, 清水, 要求振捣密实, 托线找平衡. 2. 施工人员个别没带安全帽. 3. 巡视检查11区, 与16区.	
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏 公司	施工内容及进度 铲车4台, 三轮车1台, 钻孔机2台. 浇筑振捣人员29人, 安装18人, 管理2人, 完成浇筑数量: 120根
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景鹏, 市恒德, 程绍念, 徐辉生, 谭绪宝 记录人: 谭绪宝 总监 (总监代表): 李炳河		