

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 28 日

天气: 晴
气温: 10°-25°星期: 五
工程名称: 苏州抗泰柯城160MW光伏发电项目.监
理
工
作
情
况

巡视检查情况.

1. 巡视检查 F2-12 光伏区. 16 区. 抗基基础. 要求清孔达
到深度. 清水. 要求振捣密实. 挂线找平衡.
2. 10 区箱变基础浇筑.
3. 按装现场施工人员没带安全帽已通知要求带安全帽.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

能
鹏
公
司

铲车 4 台. 三轮车 1 台. 钻孔机 2 台. 振动棒
2 台. 浇筑人员. 35 人. 安装 10 人. 运钢料人
员. 16 人.

完成浇筑抗基数量: 236 根桩.

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景鹏. 步恒德. 程磊. 徐辉生. 潘瑞宝

记录人:

潘瑞宝

总监 (总监代表):

李昭同