

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 28 日

星期: 五

 天气: 晴
 气温: 11-25℃

工程名称: 徐州、杭泰柯成 160MW 发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 配电楼外墙素水泥膏检查。 (2) 汽轮机电缆沟标高检查。 (3) 综合楼一楼地平钢筋检查。 (4) 综合楼西侧差护栏。已通知施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	德 东 公 司	① 配电楼外墙素水泥膏。 ② 汽轮机电缆沟。 ③ 综合楼一楼地平钢筋绑扎。 ④ 50G 室内粉刷。
其 它 事 项	开闭站部分电抗器进场。汽轮机、水泵房拆通膜。	
本日现场监理人员: 申学峰、祝保、谭清宝、李昭德		
记录人: 徐明		总监 (总监代表): 李昭德