

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 4月 29日

星期: 六

天气: 晴

气温: 12° - 26°

工程名称: 赣州抚泰柯城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查现场情况。 1. 巡视检查、F2-11、12区 16区桩基基础出, 要求孔深达到设计要求, 对达不到要求的, 清孔清水, 达到深投。 2. 检查支架安装现场, 与图纸不符的现场整改。 3. 施工人员个别没带安全帽。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 鲲鹏公司 铲车2台, 三轮车1台, 钻机2台, 振捣器2台 完成浇筑数量: 112根桩。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景鹏, 刘恒德, 程绍合, 徐辉生, 谭绪宝 记录人: 谭绪宝 总监 (总监代表): 李亚强		