

· 监 理 日 记 (安 装)

日期: 2017 年 4 月 3 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 23 - 10℃

工程名称: ~~湖州德清县160MW光伏项目~~

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区桩基浇筑情况
2. 巡视检查光伏区两台箱机舱孔情况
3. 巡视检查光伏区支架安装情况
4. 巡视检查光伏区箱变基础开挖
5. 与甲方、中易公司确认舱孔和浇筑号

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司两台箱机舱孔共4个 舱孔编号 232个 合计 2730个
2. 中易公司桩基浇筑 23个 施2 合计浇筑 2129 个 186个
3. 德京公司 7.8-5.4.6区箱变基础开挖并垫层 施2

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙和平 申学鸣、张兵、陈松、张子荣、李列生

记录人: 孙和平

总监 (总监代表): 李列生