

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 30 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 12.0 - 26.0

工程名称: 睢宁抗泰利城 160MW 光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视检查现场情况. 1. 巡视检查 FZ-10 区、12 区 补桩施工. 16 区 桩基基础浇筑. 监理检查孔深、清孔、振捣密实度. 对不符合要求的. 现场整改后进入下一道工序. 2. 检查支架安装现场, 对不符合要求的进行整改. 3. 下午. 甲方、监理、施工三方对光伏区进行安全检查. 对安全隐患进行排查. 要求施工单位进行整改.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 鲲鹏公司. 钻机 2 台. 铲车 3 台. 三轮车 1 台. 振捣器 2 台. 安装人员. 18 人. 施工人员. 34 人. 完成浇筑数量: 124 根 钻孔数量: 180 根孔.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景鹏. 步恒德. 程绍合. 徐辉生. 谭绪宝. 记录人: 谭绪宝 总监 (总监代表): 步恒德		