

监 理 日 记(安装)

日期: 2017 年 4 月 4 日

星期: 二

工程名称: 湖州柯城 160MW 发电项目

天气: 晴
气温: 23-10℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查光伏区两台钻机钻孔情况
2. 巡视检查光伏区桩基灌注情况
3. 巡视检查光伏区支架安装情况
4. 复测光伏区和复基础放线
5. 与业主、中易公司估计钻孔和灌注数量

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设公司钻机钻孔 钻孔数 160 个 合计 2899 个
2. 中易建设公司 25 人桩基灌注数量 320 个 合计 244 个
3. 德系公司光伏区和复基础放线

其 它 事 项

本日现场监理人员: 申景鹏、孙伯和、陈松、张方荣、李顺东

记录人: 孙伯和

总监 (总监代表): 李顺东