

监 理 日 记(电 气)

日期: 2017年 4 月 5 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 16-24℃

工程名称: 淮行村机泵

监 理 工 作 情 况	巡查工地情况: 1. SVG柜砌墙中. 2. SVG室外电缆沟砌墙中. 3. 升压站院内电缆沟开挖中. 4. 主控楼-柜室内底板钢筋绑扎中. 5. 升压站北5mm箱变基础开始支模. 6. 主控综合楼粉墙中.	
施 工 情 况	承包单位 德来司 中易公司 鲲鹏公司	施工内容及进度 各班组抢抓进度,加班加点按质量施工中. 以浇筑桩基有4mm左右. 箱变基础开始支模. 质量问题严重,以口头通知几次,未整改到位. 今天给其下发通知单整改,必须按设计要求施工.
其 它 事 项	鲲鹏公司质量问题. 还要加大管理力度.	
本日现场监理人员: 中易公司 张忠、张方、程信和、李恒德、陈彬. 记录人: 陈彬 总监 (总监代表): 孙明		