

监 理 日 记(电气)

日期: 2017年4月6日

天气: 中雨

星期: 12

气温: 16-24℃

工程名称: 徐州杭泰

监
理
工
作
情
况

1. 光伏区 FZ005 箱变基础电缆管预埋. 现场检查预埋数量. 直径和质量.
2. 光伏 FZ010 箱变基础钢筋绑扎.
3. 配电楼柜基础槽钢焊接. 检查平行度与水平度.
4. 检查支架安装情况

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德, 中
亨, 易
公 公
司 司

1. FZ001 - FZ015 箱变基础施工 2. 10人
2. 配电楼柜基础施工 2. 4人. 焊机一台
3. 光伏区支架安装 14人.

其
它
事
项

1. 审批. 道路修筑工程. 应业主田总要求. 给予签字确认.
2. 田总多次要求. 监理放宽质量要求. 追求施工进度.

本日现场监理人员

申长鹏 李恒德, 陈松, 马亮, 陈强, 杨振刚

记录人:

申长鹏

总监 (总监代表):

李强