

监 理 日 记(土 建)

日期: 2017 年 04 月 07 日

星期: 五

工程名称: 衢州柯泰和城 160MW 光伏生态园

天气: 小雨转晴

气温: 25 ~ 16

监
理
工
作
情
况

1. 巡检配电楼电缆沟砼浇筑并旁站。
2. 巡检主控楼一层基础钢筋绑扎。
3. 旁站主控楼一层基础底板砼浇筑。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德
京
公
司

1. 配电楼一层电缆沟砼浇筑。
2. 主控楼一层室内基础底板砼浇筑。
3. 主控楼一层室内基础钢筋绑扎。

其
它
事
项

1. 监理例会。
2. 田总: 门已向南挪一米, 水泵房及消防水池外墙砖砌。

本日现场监理人员

申景鹏、褚颖、程伯和、褚琛、陈松、李伟厚

记录人:

褚颖

总监(总监代表): 李伟厚